

Obra
REFORMA DA ALA DAS ENFERMIARIAS, ALA DOS APARTAMENTOS E ALA
DAS MATERNIDADES NA SANTA CASA DE ARCOS

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Minas Gerais
ORSE - 05/2025 - Sergipe
SETOP - 01/2025 - Minas Gerais
SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais
EMOP - 05/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 4.100,41	100,00% 4.100,41				
2	Mobilização da Obra	100,00% 2.660,00	100,00% 2.660,00				
3	Instalação do Canteiro de Obras	100,00% 5.636,91	35,00% 1.988,94	10,00% 568,27	10,00% 568,27	10,00% 568,27	35,00% 1.988,95
4	Ala das Enfermarias - Enfermaria 1 (final do corredor)	100,00% 25.546,78			50,00% 12.773,39	50,00% 12.773,39	
5	Ala das Enfermarias - Enfermaria 2	100,00% 26.091,31			50,00% 13.045,65	50,00% 13.045,66	
6	Ala das Enfermarias - Enfermaria 3	100,00% 28.451,15			50,00% 14.225,57	50,00% 14.225,58	
7	Ala das Enfermarias - Enfermaria 4	100,00% 26.862,97			50,00% 13.431,48	50,00% 13.431,49	
8	Ala das Enfermarias - Postinho	100,00% 2.521,32		100,00% 2.521,32			
9	Corredores 1, 2, 3 e 4 (Enfermaria/Ala "F" Pediatria/Maternidade)	100,00% 45.669,07	25,00% 11.417,26	25,00% 11.417,26	25,00% 11.417,26	25,00% 11.417,26	25,00% 11.417,29
10	Separação física dos ambientes das enfermarias (Biombos)	100,00% 109.737,32			50,00% 54.868,66	50,00% 54.868,66	
11	Ala das Enfermarias - Sala Coord. Maternidade	100,00% 3.081,91					100,00% 3.081,91
12	Ala "F" Pediatria (6 apartamentos e 6 banheiros) - Banheiros 6x	100,00% 58.122,91	60,00% 34.873,75	40,00% 23.249,16			
13	Ala "F" Pediatria (6 apartamentos e 6 banheiros) - Pintura	100,00% 19.165,35		100,00% 19.165,35			
14	Ala "F" Pediatria (6 apartamentos) - Bate maca	100,00% 8.162,46		100,00% 8.162,46			
15	Elétrica das Enfermarias, Sanitários e Ala "F" Pediatria - Infraestrutura elétrica	100,00% 15.757,41	25,00% 3.939,35	50,00% 7.878,71	25,00% 3.939,35		
16	Elétrica das Enfermarias, Sanitários e Ala "F" Pediatria - Cabeamento	100,00% 34.775,34		50,00% 17.387,67	30,00% 10.432,60	20,00% 6.955,07	
17	Elétrica das Enfermarias, Sanitários e Ala "F" Pediatria - Disjuntores	100,00% 2.392,31		50,00% 1.196,15		50,00% 1.196,16	
18	Elétrica das Enfermarias, Sanitários e Ala "F" Pediatria - Interruptores, Tomadas e Luminárias	100,00% 34.458,40		50,00% 17.229,20		50,00% 17.229,20	
19	Instalação de piso Porcelanato (Ala "F" Pediatria, corredores, posto enfermagem e coord. maternidade) - Demolições e acabamentos	100,00% 23.585,26	70,00% 16.509,68				30,00% 7.075,58
20	Instalação de piso Porcelanato (Ala "F" Pediatria, corredores, posto enfermagem e coord. maternidade) e Polimento de granitina (Enfermarias)	100,00% 50.484,34		50,00% 25.242,17	25,00% 12.621,08		25,00% 12.621,08
21	Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - Enfermarias e Ala "F" Pediatria - Equipamentos e Instalação	100,00% 43.357,96		50,00% 21.678,98		50,00% 21.678,98	
22	Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - Enfermarias e Ala "F" Pediatria - Infraestrutura para a climatização	100,00% 4.951,15		50,00% 2.475,57		50,00% 2.475,58	
23	Fornecimento e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado - Enfermarias e Ala "F" Pediatria - Materiais elétricos para alimentação do ar condicionado	100,00% 7.435,82		50,00% 3.717,91		50,00% 3.717,91	
24	Pintura da Fachada Frontal do Hospital	100,00% 41.622,31			50,00% 20.811,15	50,00% 20.811,16	
25	Ala da Maternidade (Maternidade 1,2 e 3) - WC (x3)	100,00% 35.739,41			20,00% 7.147,88	50,00% 17.869,71	30,00% 10.721,82
26	Ala da Maternidade - Maternidade 1, 2, 3 e corredor	100,00% 59.337,25				60,00% 35.602,35	40,00% 23.734,90
27	Piso Emborrachado Corredor (rampa)	100,00% 414,81					100,00% 414,81
28	Reparo do telhado das alas das enfermarias e pediatrias	100,00% 20.764,55		30,00% 6.229,37	40,00% 8.305,82	30,00% 6.229,36	
29	Serviços Finais	100,00% 11.442,64	15,00% 1.716,40	15,00% 1.716,40	15,00% 1.716,40	15,00% 1.716,40	40,00% 4.577,04
30	Administração Local	100,00% 40.008,48	20,00% 8.001,69	20,00% 8.001,69	20,00% 8.001,69	20,00% 8.001,70	20,00% 8.001,71
31	Desmobilização da Obra	100,00% 2.660,00					100,00% 2.660,00
Preço global		794.997,31					
Porcentagem			9,28%	22,37%	24,31%	33,18%	10,85%
Preço			73.774,20	177.833,06	193.301,67	263.809,31	86.279,07
Porcentagem Acumulada			9,28%	31,65%	55,96%	89,15%	100,00%
Preço Acumulado			73.774,20	251.607,26	444.908,93	708.718,24	794.997,31

SILAS GERALDO DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG: 18817/D